





4,9194 lei Curs BNR din 30/09/2024- curs EURO= 4,9756 lei

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de lucrări	Valoare conform Ordin MLPDA nr.1626/16.11.2021			Valoare ctr proiectare și execuție nr.460/04.05.2022 , acte aditionale si ctr dirigentie nr. 1889/15.11.2022, ctr. SSM nr. 1882/15.11.2022	Valoare lucrări executate și decontate cf. înregistrărilor contabile CNI	Valoare lucrări rest de executat, finanțate prin CNI (OG 47+DS)	Valoare totală investiție actualizată								
		Valoare lucrări de execuție și serv. prestate finanțate prin CNI	Valoare lucrări de execuție și serv. prestate finanțate prin UAT Sălard	Valoare lucrări de execuție și serv. prestate finanțate prin CNI și UAT Sălard				Valoare lucrari de executie si servicii finanțate prin C.N.I.- S.A.			Valoare lucrări de execuție și servicii prestate finanțate prin U.A.T. Sălard			Valoare totală actualizată investiție, lucrări și servicii finanțate prin C.N.I.-S.A. și U.A.T. Sălard		
								valoare cu TVA	valoare cu TVA	valoare cu TVA	valoare fără TVA	TVA	valoare cu TVA	valoare fără TVA	TVA	valoare cu TVA
0	1	2	3	4 = 2+3	5	6	7	8	9	10=8+9	11	12	13=11+12	14=8+11	15=9+12	16=10+13
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice și teste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total capitol 6</b>	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>CAPITOLUL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț</b>															
7.1.	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2+1.3+1.4+2+3.1+3.2+3.3+3.5+3.7+3.8+4+5.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total capitol 7</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>11.024.042,19</b>	<b>149.940,00</b>	<b>11.173.982,20</b>	<b>9.877.343,01</b>	<b>6.037.952,52</b>	<b>8.949.771,34</b>	<b>12.611.602,19</b>	<b>2.376.121,69</b>	<b>14.987.723,87</b>	<b>126.000,00</b>	<b>23.940,00</b>	<b>149.940,00</b>	<b>12.737.602,18</b>	<b>2.400.061,70</b>	<b>15.137.663,87</b>
	<b>Din care C+M</b>	<b>7.812.357,27</b>	<b>17.850,00</b>	<b>7.830.207,27</b>	<b>7.821.802,25</b>	<b>4.868.963,90</b>	<b>4.947.218,53</b>	<b>8.248.892,81</b>	<b>1.567.289,63</b>	<b>9.816.182,45</b>	<b>15.000,00</b>	<b>2.850,00</b>	<b>17.850,00</b>	<b>8.263.892,81</b>	<b>1.570.139,63</b>	<b>9.834.032,45</b>

	Valoare fără TVA	Valoare cu TVA
Valoarea decontată de CNI SA	5.080.385,18	6.037.952,52
din care C+M	4.091.566,30	4.868.963,90
Valoare rest de executat actualizat	7.531.216,99	8.949.771,34
din care C+M	4.157.326,50	4.947.218,53
Valoare totală finanțată de CNI SA	12.611.602,18	14.987.723,87
din care C+M	8.248.892,80	9.816.182,45

Proiectant,  
S.C. EXOPROIECT S.R.L.

Beneficiar,  
U.A.T. Sălard  
PRIMAR

COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII  
DIRECTOR GENERAL  
Manuela Irina PĂTRĂȘCOIU

DIRECTOR IMPLEMENTARE INVESTIȚII  
Eduard Adrian CEFĂLAN

Departamentul I.I.Ț.C.  
Inspector tehnic  
Petre STAMA

Verificat  
Teodora CORFU